

متابعة تنفيذ الصفقات وتقديم المشاريع الجارية

1- المشاريع المتواصلة:

الملاحظات	الإنتاج		مدة الإنتاج	إطلاق الأشغال	عرض الملف على اللجنة الوزارية لمراقبة الصفقات	الكلفة (بالدينار)	صاحب الصفقة	فتح العروض	الإعلان عن المنافسة	الصفقة/المشروع	العدد
	المالي	المادي									
تم فتح العروض بتاريخ 2015/11/26 و إبرام العقد بتاريخ 2016/07/28 و البدء بالإنتاج بتاريخ 2016/08/08 و قد أتم المزود المهمة بتاريخ 2018/07/13 و تجدون التفاصيل مضمنة ببطاقة المتابعة عدد 01	%95	%100	150 يوما	2016/08/08	2016/06/16	431.726,605	AWR CONSULTING	2015/11/26	2015/10/11 2015/10/12 2015/10/13	إقتناء، تثبيت و إستغلال منظومة متكاملة للتصرف في المعطيات و الإنتاج المناخي.	2015/I/02
تم فتح العروض بتاريخ 2015/02/13 و إبرام العقد بتاريخ 2015/09/23 و البدء بالإنتاج بتاريخ 2015/10/05 و المزود حاليا بطور الإنتهاء من المرحلة الثالثة للمشروع و تقديم التقرير النهائي و تجدون التفاصيل مضمنة ببطاقة المتابعة عدد 02	%55	%95	120 يوما	2015/10/05	-	72 800, 000	مكتب خبرة UAT	2015/03/13	2015/02/13	مشروع الدراسة لإعداد الهيكل التنظيمي الجديد للمعهد ودليل الإجراءات	2015/N/01
تم فتح العروض بتاريخ 2017/12/21 و إبرام العقد بتاريخ 2018/04/10 و البدء بالإنتاج بتاريخ 2018/04/25 و المشروع حاليا بطور الإنتاج و تجدون التفاصيل مضمنة ببطاقة المتابعة عدد 03	%25	%30	180 يوما	2018/04/25	-	173.145,000	CYNAPSYS COM	2017/12/21	2017/11/22	DEVELOPPEMENT ET MISE EN PLACE D'UN NOUVEAU PORTAIL ET D'UN SITE INTERNET MOBILE POUR 'INM	2017/MS/02
طلب عروض غير مثمر نظرا لأن الإعتمادات المخصصة أقل من الأثمان المعروضة و قد تمت إعادة طلب العروض تحت عدد	-	-	90 يوما	-	-	300.000,000	-	-	2017/05/03	ACQUISITION, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D'UN SYSTEME AUTOMATIQUE D'OBSERVATION	2017/AOI/01

الأثمان المعروضة و قد تمت إعادة طلب العروض تحت عدد

2018/AO/02												
تم إعلان طلب العروض غير مثمر و حاليا بصدد مراجعة كراس الشروط من أجل إعادة طلب العروض في أقرب الآجال.	-	-	90 يوما	-	-	230.000,000	-	2018/07/02	2018/05/16 2018/05/17			2018/AO/02
تمت المصادقة على الملف من قبل اللجنة الوزارية لمراقبة الصفقات وقد أبدت رأيها بالموافقة على مقترح المعهد الوطني للرصد الجوي بإعلان هذا الطلب للعروض غير مثمر و قد قام المعهد بالإعلان عن طلب عروض جديد تحت عدد	-	-	105 يوما	-	2018/02/06	2.000.000,000	-		2017/06/07 2017/06/08			2017/AOI/02
2018/AO/03												
حدد آخر أجل لقبول العروض يوم 2018/08/17 و قد وقع التمديد في الآجال إلى يوم 2018/08/31 في مرحلة أولى و إلى غاية 2018/09/14 في مرحلة ثانية.	-	-	180 يوما	-	2018/12/14	3000.000,000	-	2018/09/14	2018/05/19 2018/05/20			2018/AO/03
تم فتح العروض يوم 2018/09/14 و تقييمها و تم إحالة الملف إلى اللجنة الوزارية لمراقبة الصفقات العمومية بوزارة النقل بتاريخ 2018/12/14 لإبداء الرأي.	-	-	16 شهرا	-	2018/05/15	350.000 أورو 290.000 أورو	-	-	2017/11/15			2017/AOI/03
يندرج هذا المشروع في إطار التعاون التونسي الإيطالي و يعود إلى سنة 2009. و قد خصصت ميزانية لهذا المشروع في حدود 350 ألف أورو و تم الإعلان عن طلب العروض لكن لم يسجل المعهد ورود أي عرض و تم إعلان طلب العروض غير مثمر بعد مصادقة اللجنة الوزارية لمراقبة الصفقات و وقع إعلام الممول	-	-	16 شهرا	-	2018/05/15	350.000 أورو 290.000 أورو	-	-	2017/11/15			2017/AOI/03

<p>بنتيجة طلب العروض الذي طلب من المعهد مراجعة كراس الشروط بما يتلاءم مع الميزانية الجديدة المخصصة (290 ألف أورو) وإعادة طلب العروض.</p> <p>و قد تم تحديد مكونات المشروع على ضوء الميزانية المرصودة و حاجيات المعهد في ذلك الحين. كما تجدر الإشارة إلى أن المعهد بصدد إعادة النظر في المواصلة في هذا المشروع نظرا لعدة أسباب نخص بالذكر تغير الحاجيات.</p>											
<p>من ضمن المشاريع المحالة إلى المجلس الجهوي بالقصرين. سبق للمجلس الإعلان عن إستشارة تحت عدد 2014/38 و فتح العروض بتاريخ 2014/10/14 و إبرام عقد مع المزود بقيمة تقدر ب 139.078,340 ديناراً تم صرف 67.864,986 د للمقاولات القائمة بالأشغال في تلك الفترة لكن هذا المقاول لم يف بالتزاماته لذلك اضطر المجلس لفسخ العقد.</p> <p>وبقيت الإعتمادات المتبقية تقدر ب 71.213,354 د وبقيت على ذمة صيانة المباني الإدارة للرصد الجوي بتالة.</p> <p>و قام المجلس بإعادة الإعلان عن إستشارة في الغرض بمناسبة ثانية و إختيار مزود ثاني لإتمام الأشغال بقيمة جمالية للعرض تقدر ب 162.853,499 د</p> <p>و بتاريخ 2017/06/22 طلب الوالي من المعهد توفير إعتمادات</p>	-	-	120 يوما	-	-	92.000,000	المقاول أحمد الخشناوي	2017/01/16		<p>أشغال تهيئة وصيانة المباني الإدارية التابعة لمحطة الرصد الجوي بتالة</p>	-

إضافية تقدر بـ 91.671,155 د حتى يتسنى للمجلس الإذن بإنجاز الأشغال.										
لكن على ما يبدو أن تحفظ مراقب المصاريف على الملف بتعلة عدم صحة إجراءات فسخ العقد المبرم مع المزود الأول حال دون إنطلاق الأشغال علما و أن المعهد اتصل مرارا بالمجلس لتسوية الوضعية و الإسراع بإعطاء الإذن لانطلاق الأشغال.										

## 2-المشاريع الجديدة:

تم فتح العروض بتاريخ 2018/03/13 و إسناد المهمة إلى مكتب GEM، بداية الإنجاز بتاريخ 2018/11/08 و الغالب سيتم الإنتهاء من المهمة في موفى شهر جانفي 2019.	-	%30			-	-	GEM	2018/03/13	2018/02/20 2018/02/21	تكليف مراجع حسابات المعهد الوطني للرصد الجوي للسنوات 2012-2013-2014	2018/AON/01
تم فتح العروض بتاريخ 2018/02/21 و إبرام العقد بتاريخ 2018/05/29 و البدء بالإنجاز بتاريخ 2018/06/11 و قد أنهى صاحب الصفقة المهمة و تجدون التفاصيل مضمنا ببطاقة المتابعة عدد 04.	%50	%90	120 يوما	2018/06/11	-	60.690,000	FMC	2018/02/21	2018/01/19	ELABORATION D'UNE ETUDE DE MARKETING	2018/MS/01

تم عرض الملف على أنظار اللجنة الوزارية لمراقبة الصفقات العمومية بتاريخ 24 أكتوبر 2018، و قد صادقت على رأي المشتري العمومي، بتاريخ 21 نوفمبر 2018 على إسناد الصفقة للمتعهد GRAW بثمن جملي للثلاث سنوات يقدر ب 885.196,627 د و حاليا بطور إبرام العقد الخاص بالسنة الأولى الموافقة لسنة 2018.	-	-	90	-	2018/10/24	885.196,627	GRAW	2018/06/04	2018/04/18 2018/04/19	ACQUISITION DE RADIOSONDES METEOROLOGIQUES ET MISE A NIVEAU DES SYSTEMES D'OBSERVATION EN ALTITUDE	2018/AO/01	
حدد آخر أجل لقبول العروض يوم 2018/09/07 و قد وقع التمديد في الأجل إلى يوم 2018/09/24 بطلب عدد من المتعهدين. وقع فتح العروض بتاريخ 2018/09/24 من قبل اللجنة القارة لفتح العروض وقد ورد على المعهد عرض وحيد من جملة 08 شركات كانت قد سحبت كراسات الشروط. و تم إحالة الملف إلى اللجنة الوزارية لمراقبة الصفقات العمومية بوزارة النقل بتاريخ 2018/12/14 لإبداء الرأي. علما و أن مقترح المعهد كان إعلان هذا المشروع غير مثمر.	-	-	90 يوما	-	2018/12/14	400.000,000	-	2018/09/24	2018/08/03	ACQUISITION, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D'UN SYSTEME DE COMMUTATION ET DE GESTION DE L'ECHANGE DES DONNEES METEOROLOGIQUES EN « TEMPS REEL »	2018/AO/04	
قررت لجنة التقييم : 1- إسناد الحصة عدد 01 إلى المزود S.2.I : و حاليا في طور إبرام العقد. 2- إعلان الحصص عدد 02-03-07 و 11 غير مثمرة لعدم مطابقتهم لمقتضيات كراس الشروط الفنية.	-	-	45 يوما	-	-	79.616,000	S.2.I الحصة عدد 01	-	2018/08/31	2018/08/01	إقتناء معدات إعلامية	2018/AON/02
						70.384,000	-					

3- إعلان الحصص عدد 06-04 و 09 غير مثمرة لغياب المنافسة.											
4- إعلان الحصة عدد 10 غير مثمرة لعدم مقبولية عرضه المالي _ مشط الإرتفاع مقارنة بالتقديرات المالية.											
5- إعلان الحصص عدد 05 و 08 غير مثمرة لعدم ورود عروض.											
تم فتح العروض بتاريخ 2018/09/13 و إبرام العقد بتاريخ 2018/11/13 و البدء بالإنجاز بتاريخ 2018/11/21 و المشروع حاليا بطور الإنجاز و تجدون التفاصيل مضمنة ببطاقة المتابعة عدد 05	-	15 %	90 يوما	2018/11/21	-	130.715,500	EXCEL TRAVAUX	2018/09/13	2018/08/24	تهئية المقر الرئيسي للمعهد	2018/CN/07
تم تنفيذ هذه الأشغال في إطار إستشارات تفاصيلها كالاتي:						100.000,000 دفع 290.000,000 تعهد				تهئية المحطات الجهوية للرصد الجوي	-
تعهد و صيانة العمارة السكنية بالمنستير: أبرم العقد بتاريخ 2018/03/14 و قد أوفى المقاول بالتزاماته بدون تأخير و حرر محضر القبول الوقتي بتاريخ 2018/06/06.	90 %	100 %	45 يوما	2018/05/03	-	13.130,000	FRERES HIZEM	2017/11/29	2017/10/23		

تعهد و صيانة العمارة السكنية بينزرت: أبرم العقد بتاريخ <b>2018/09/28</b> و حاليا المشروع في طور الإنجاز.	-	70%	90 يوما	2018/10/08	-	<b>39.404,000</b>	<b>SARAYA</b>	2018/03/23	2018/02/23
تهيئة و صيانة و دهن مساكن إدارية بقابس: أبرم العقد بتاريخ <b>2018/10/09</b> قد تمت الأشغال و حاليا بصدد والقبول الوقتي	-	100%	60 يوما	2018/10/16	-	<b>19.309,500</b>	<b>AL ABRAJ DE TRAVAUX PUBLICS</b>	2018/06/21	2018/05/13
صيانة مقر الدائرة الفرعية و الحي السكني بتوزر بالإضافة إلى أشغال تهيئة سياج المحطة: أبرم العقد بتاريخ <b>2018/12/06</b> و حاليا المشروع في طور الإنجاز.	-	5%	90 يوما	2018/12/13	-	<b>31.454,000</b>	<b>EL OMRI DE BATIMENTS</b>	2018/07/30	جوان 2018
صيانة المساكن الادارية بجزيرة: أبرم العقد بتاريخ <b>2018/11/06</b> و حاليا المشروع في طور الإنجاز.	-	15%	90 يوما	2018/11/19	-	<b>37.000,000</b>	<b>ARABYA DE TRAVAUX</b>	2018/09/03	جويلية 2018
أشغال صيانة و دهن محطة الرصد الجوي بقفصة: حاليا المعهد في طور إبرام العقد.	-	-	60 يوما	-	-	<b>13.500,000</b>	<b>KAOUTHER FATTOUM</b>	2018/10/30	2018/09

أشغال صيانة و دهن محطة الرصد الجوي بصفاقس: أبرم العقد بتاريخ 2018/11/30 و حاليا المشروع في طور الإنجاز.	-	15%	90 يوما	2018/12/10	-	17.755,000	ALABRAJ DE TRAVAUX PUBLICS	2018/10/02	2018/05/13		
تم الإتفاق على تأجيل نشر طلب العروض خلال الثلاثية الأولى لسنة 2019 بعنوان 2019-2020-2021 و ذلك لسببين: 1- التأخير في إستلام قطع الغيار المقتناة بعنوان سنة 2017 مما مكن المعهد من تلبية حاجياته لسنة 2018، 2- الأولوية التي أعطيت لمشاريع أخرى.	-	-	-	-	-	200.000,000	-	-	-	إقتناء قطع غيار لأنظمة الرصد الجوي بعنوان سنة 2018-2019-2020	-
تم فتح العروض عبر منظومة تونيبس بتاريخ 03 ديسمبر 2018 و تم إحالة الملف إلى اللجنة الوزارية لمراقبة الصفقات العمومية بوزارة النقل بتاريخ 2018/12/17 لإبداء الرأي.	-	-	-	2018/12/17	-	493.000,000	-	2018/12/03	2018/11/02	SOUSCRIPTION DES CONTRATS D'ASSURANCES FLOTTE AUTOMOBILE ET GROUPE ET DECES	2018/AON/03
في طور إعداد كراس الشروط و برمجة نشر طلب العروض خلال شهر ديسمبر.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	لباس الشغل للسنوات 2019-2018-2017	-



### 3- الصفقات و المشاريع في مرحلة الختم النهائي

العدد	موضوع الصفقة	تاريخ الإعلان عن المنافسة	المزود	مبلغ الصفقة بالدينار	تاريخ الإذن الإداري	مدة الإنجاز	تاريخ الاستلام		التاريخ التقديري لختم الصفقة	الملاحظات
							الوقتي	النهائي		
2009/N/02	التزود بغاز الهليوم	-	AIR LIQUIDE	68.922,044	-	-	-	-	-	حاليا المعهد بطور ختم الصفقة.
2014/N/02	إقتناء و تركيب و تشغيل نظام مراقبة زلزالي ( RAST )	2014/03/23 2014/03/24	SLE- GPS- SOLUTION	960.000,000 (تعهد) 87.785,314 (ميزانية المعهد)	2014/10/14	120 يوما	2016/11/15	2018/08/31	2018/11/29	اللجنة بصدد إعداد الملف و إتمام الإجراءات لختم الصفقة.
2015/N/03	إقتناء سيارات إدارية لفائدة المعهد الوطني للرصد الجوي	2015/05/30 2015/05/28	STAFIM PEUGEOT	133.605,000	2015/09/04	90 يوما	2015/11/17	2016/10/19	2017/01/19	بصدد إعداد الملف و إتمام الإجراءات مع لجنة المشتريات
			ECONOMIC AUTO	60.950,000	2015/09/02		لختم الصفقة.			
2016/MS/01	كساء أعوان المعهد الوطني للرصد الجوي	2016/03/04	منصف بركوس (الحصة 01)	119.260,830	2016/09/08	120 يوما	2016/11/16	2017/02/16	تم إنجاز جميع المراحل و خلاص المزود على مرحلتين بمبلغ جملي ونهائي للصفقة يقدر ب 117.782.082. ( لم يقدم كل الكمية المطلوبة بالعقد). و قد وقع إحالة ملف الختم إلى لجنة المشتريات للنظر فيه.	
2015/N/04	la réalisation des travaux de viabilisation de l'emprise des bâtiments contre les inondations, l'aménagement des places de parking et de l'éclairage extérieur au siège de l'INM à Tunis	2018/07/21	GEBATRA	1163.290,973	2016/01/15	240 يوما	2017/07/27	2018/07/27	2018/10/25	تم إنجاز جميع المراحل و خلاص المزود بجميع مستحقاته و إرجاع الضمان النهائي بتاريخ 2018/07/05 و الحجز بعنوان الضمان بتاريخ 2018/12/05 و حاليا المعهد بطور ختم الصفقة.

\* ذكر أسباب التأخير في الإنجاز إن وجدت